

datum: 07-06-18	OV onherroepelijk = omgevingsvergunning onherroepelijk	grijs = afgehandeld
-----------------	--	---------------------

De planning is onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Uitgangspunt van de planning is dat alles soepel verloopt zonder vertragingen.

26	27 levering grond 09-03-18 aanleg terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17 aansluiten IBA-woning wk 30  bouw wk 25-29	28 levering grond 21-06-18 aanleg terp wk 28 duiker wk 28 plaatsen IBA wk 30 & 34	29 levering grond 24-05-18 aanleg terp wk 28 duiker wk 28 plaatsen IBA wk 30 & 34	30 levering grond 07-03-18 aanleg terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17 aansluiten IBA-woning wk 30  bouw wk 21-25	31 levering grond 28-02-18 grond/zand tbv terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17 aansluiten IBA-woning wk 30  bouw gestart *terp in eigen beheer	
25 levering grond 28-02-18 grond/zand tbv terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17 aansluiten IBA-woning wk 30  *terp in eigen beheer	24 levering grond 16-02-18 grond/zand tbv terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17 aansluiten IBA-woning wk 30  *terp in eigen beheer	23 levering grond 03-05-18 aanleg terp wk 28 duiker wk 28 plaatsen IBA wk 30 & 34	22 levering grond 04-07-18 grond/zand tbv terp wk 28 duiker wk 28  *terp in eigen beheer	21	20 levering grond 17-05-18 grond/zand tbv terp wk 28 duiker wk 28 plaatsen IBA wk 30 & 34  *terp in eigen beheer	
16 levering grond 11-04-18 grond/zand tbv terp wk 16-17 duiker wk 16 plaatsen IBA wk 30 & 34  *terp in eigen beheer	17 levering grond 26-03-18 aanleg terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17 aansluiten IBA-woning wk 30  verhuizen wk 30	32 levering grond 02-03-2018 aanleg terp wk 14-15 plaatsen pomput en helofytenfilter wk 16-17		18 OV onherroepelijk	19 OV onherroepelijk	
15	14  *terp in eigen beheer			13 levering grond 06-06-18 aanleg terp wk 28 duiker wk 28 plaatsen IBA wk 30 & 34	12  *terp in eigen beheer	
8	9			10 levering grond 07-03-18 grond/zand tbv terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17  *terp in eigen beheer	11  *terp in eigen beheer	
7 aanleg terp wk 28 duiker wk 28 plaatsen IBA wk 30 & 34	6	5	4	3	2 levering grond 28-02-18 aanleg terp wk 14-17 duiker wk 14-15 plaatsen IBA wk 16-17 aansluiten IBA-woning wk 30  bouw wk 21-23	1