De planning is onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Uitgangspunt van de planning is dat alles soepel verloopt zonder vertragingen.

datum: 02-10-2017

	2017 / week													2018 / week					
omschrijving	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
definitieve positie inrit, uitlegger, mantelbuizen																			
bezwaarperiode omgevingsvergunning hoofdkavel/ -gebouw																			
onherroepelijke omgevingsvergunning hoofdkavel/ -gebouw																			
contractvorming levering 1e kavel(s)																			
facturering THF en VTHF gezamenlijk 15k per kavel (betaling voor overdracht 1e kavel, zie volgende regel)																			
1e kavel(s) overdracht + parkweg (nuts hoofdtracé kan 10 wk later starten, na verkrijgen watervergunning)																			
aanleg parkweg en vrijval riool																			
plaatsen pompputten en rietfilters																			
aanleg nuts hoofdtracé (dit moet er eerst liggen voordat bouwstroom/ -water kan worden geleverd)																			
proefmonsters leidingwater hoofdtracé																			
leggen eerste 4 terpen																			
bouw eerste woning(en)																			